

| Proy | DESCRIPCION DEL PROYECTO | APROPIACION DEFINITIVA | TIPO DE CONTRATACION | NUMERO DE CONTRATO | VALOR REGISTRADO | | EJECUCIÓN |
|------|--|------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------|-----------|
| 018 | EXPANSION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO FASE 2 | 40.428.388 | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0906-2015-O1 | 35.492.447 | 35.492.447 | 88% |
| 051 | SECTORIZACION,TELEMETRIA Y CONTROL DE PRESIONES F 2 | 4.464.154.851 | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0210-2012-O4 | 754.062.621 | 1.964.154.851 | 44% |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0210-2012-O4 | 1.210.092.230 | | |
| 057 | REDUCCION DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE | 11.738.653.145 | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-CCT-0622-2016 | 589.631.850 | 7.218.136.537 | 61% |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-CO-0710-2016 | 726.968.275 | | |
| | | | IPO | 300-GAA-PS-0731-2016 | 1.079.199.356 | | |
| | | | IPO | 300-GAA-CO-1027-2016 | 2.047.093.069 | | |
| | | | IPO | 300-GAA-PS-1026-2016 | 1.430.534.290 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0955-2014 | 1.344.709.697 | | |
| 058 | OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE POTABILIZACION FASE 4 | 7.557.076.412 | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CS-0800-2015-O1 | 138.500.967 | 7.556.231.312 | 100% |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GA-CO-0900-2014 | 4.701.386.145 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GA-CO-0900-2014 | 716.355.386 | | |
| | | | CONTRATO OTROSI | 300-GAA-CS-706-2015 | 297.541.159 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CS-0660-2015 | 1.702.447.655 | | |
| 059 | REPOSICION REDES SECUNDARIAS ACUEDUCTO COMPONENTES FASE 4 | 2.846.421.782 | CONTRATO OTROSI | 300-GAA-CO-0861-2015-O3 | 306.755.879 | 2.557.191.447 | 90% |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0857-2015-O1 | 283.138.706 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0771-2015-O1 | 14.556.135 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0856-2015-O1 | 983.507.578 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0772-2015-O2 | 8.915.321 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0860-2015-O1 | 72.004.091 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0861-2015-O1 | 128.189.637 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0859-2015-O1 | 52.664.607 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CCT-0909-2015-O1 | 212.345.494 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0855-2015-O1 | 495.113.999 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0146-2016 | 14.325.750 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0145-2016 | 13.385.700 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS0148-2016 | 13.385.700 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0149-2016 | 10.599.511 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0150-2016 | 11.067.750 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0227-2016 | 16.728.750 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0258-2016 | 6.202.103 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0261-2016 | 31.233.300 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0267-2016 | 5.676.750 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0268-2016 | 11.067.750 | | |

| Proy | DESCRIPCION DEL PROYECTO | APROPIACION DEFINITIVA | TIPO DE CONTRATACION | NUMERO DE CONTRATO | VALOR REGISTRADO | | EJECUCIÓN |
|------|---|------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------|-----------|
| 063 | REPOSICION DE REDES SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO Y COMPONENTES FASE 5 | 8.056.000.000 | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0265-2016 | 16.728.750 | 725.695.164 | 9% |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0303-2016 | 10.599.511 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0336-2016 | 14.471.575 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0368-2016 | 14.471.575 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0377-2016 | 4.542.647 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-CS 0718-2016 | 381.820.045 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0863-2016 | 10.039.275 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0892-2016 | 7.870.400 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0893-2016 | 11.896.000 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0894-2016 | 11.896.000 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0889-2016 | 10.039.275 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0888-2016 | 8.362.300 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0887-2016 | 10.823.900 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0865-2016 | 4.375.929 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0890-2016 | 7.360.771 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0958-2016 | 20.822.200 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0948-2016 | 9.647.716 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0947-2016 | 3.028.432 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-1049-2016 | 4.036.800 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-1091-2016 | 5.372.200 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-1101-2016 | 9.808.400 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-1130-2016 | 9.808.400 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-1138-2016 | 4.200.000 | | |
| 065 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA PREVENCIÓN DE | 620.169.135 | CONTRATO OTROSI | 300-GAA-CO-0831-2014-O5 | 545.400.136 | 545.400.136 | 88% |
| 069 | ESTABILIZACION DIQUE RIO CAUCA EST.BOMBEO PASO COMERCIO | 4.210.140.092 | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0596-2014 | 4.041.986.092 | 4.210.140.092 | 100% |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CI-0923-2014 | 168.154.000 | | |
| 070 | MEJORAMIENTO HIDRAULICO LAGUNA PONDAJE SUR | 2.268.387.964 | CONTRATO OTROSI | 300-GAA-CI-0933-2014-O1 | 111.165.480 | 268.387.964 | 12% |
| | | | CONTRATO OTROSI | 300-GAA-CO-0599-2014-O2 | 157.222.484 | | |
| 073 | OPTIMIZACION CANALES Y COLECTORES FASE 4 | 1.953.621.562 | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0892-2015 | 496.465.425 | 1.888.714.175 | 97% |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0886-2015-O1 | 35.202.731 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0815-2015-O1 | 40.393.926 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0858-2015 | 111.475.259 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0859-2015-O1 | 878.163.296 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0821-2015-O1 | 147.883.959 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CCT-0909-2015-O1 | 179.129.579 | | |

| Proy | DESCRIPCION DEL PROYECTO | APROPIACION DEFINITIVA | TIPO DE CONTRATACION | NUMERO DE CONTRATO | VALOR REGISTRADO | | EJECUCIÓN |
|------|--|------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------|-----------|
| 074 | OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO FASE IV | 760.422.313 | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CS-0874-2015 | 760.422.313 | 760.422.313 | 100% |
| 076 | REPOSICION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO FASE 4 | 3.467.664.298 | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0771-2015-O1 | 39.677.063 | 3.175.160.675 | 92% |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0772-2015-O2 | 342.796.198 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CCT-0910-2015-O1 | 261.088.740 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0915-2015-O1 | 404.086.768 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0860-2015-O1 | 691.662.405 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0861-2015-O1 | 950.680.277 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0813-2015 | 197.029.940 | | |
| | | | VIGENCIA FUTURA CONTRATOS ANTERIORES A 2016 | 300-GAA-CO-0812-2015 | 288.139.284 | | |
| 084 | REPOSICION REDES SECUNDARIAS ALCANTARILLADO FASE 5 | 13.063.000.000 | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0146-2016 | 23.876.250 | 449.409.997 | 3% |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0145-2016 | 31.233.300 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS0148-2016 | 31.233.300 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0149-2016 | 4.542.647 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0150-2016 | 18.446.250 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0227-2016 | 27.881.250 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0258-2016 | 14.471.575 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0261-2016 | 13.385.700 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0267-2016 | 9.461.250 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0268-2016 | 18.446.250 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0265-2016 | 27.881.250 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0303-2016 | 4.542.647 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0336-2016 | 6.202.103 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0368-2016 | 6.202.103 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0377-2016 | 10.599.511 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0863-2016 | 23.424.975 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0892-2016 | 13.117.333 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0893-2016 | 19.826.667 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0894-2016 | 19.826.667 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0889-2016 | 23.424.975 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0888-2016 | 13.937.167 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0887-2016 | 18.039.833 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0865-2016 | 10.210.500 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0890-2016 | 3.154.617 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0958-2016 | 8.923.800 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0948-2016 | 4.134.736 | | |

| Proy | DESCRIPCION DEL PROYECTO | APROPIACION DEFINITIVA | TIPO DE CONTRATACION | NUMERO DE CONTRATO | VALOR REGISTRADO | | EJECUCIÓN |
|------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0947-2016 | 7.066.340 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-1049-2016 | 6.728.000 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-1091-2016 | 5.372.200 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-1101-2016 | 9.808.400 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-1130-2016 | 9.808.400 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-1138-2016 | 4.200.000 | | |
| 085 | OPTIMIZACION CANALES Y COLECTORES FASE 5 | 8.955.000.000 | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0147-2016 | 44.619.000 | 2.006.925.067 | 22% |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0264-2016 | 16.788.000 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0337-2016 | 38.206.572 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0338-2016 | 38.202.000 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0339-2016 | 15.138.000 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0340-2016 | 44.610.000 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0341-2016 | 44.610.000 | | |
| | | | CONTRATO OTROSI | 300-GAA-CO-0609-2014-O3 | 1.607.975.680 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0908-2016 | 33.464.250 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0939-2016 | 10.344.300 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0938-2016 | 30.483.500 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0941-2016 | 30.483.500 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0940-2016 | 26.104.700 | | |
| | | | SD (SELECCIÓN DIRECTA) | 300-GAA-PS-0891-2016 | 25.895.565 | | |
| 056 | PROTEC. Y MITIGACION BOCATOMA PTO MALLARINO | 400.000.000 | - | - | - | - | 0% |
| 064 | OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE POTABILIZACION FASE 5 | 9.400.000.000 | - | - | - | - | 0% |
| 006 | PLANIFICAC.DEL SERV. ACUEDUCTO FASE II | 414.000.000 | - | - | - | - | 0% |
| 071 | PROTECCION ESTRUCTURA DE DESCARGA DE LA PTAR-C | 8.210.000.000 | - | - | - | - | 0% |
| 086 | OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE BOMBEO FASE 5 | 4.409.000.000 | - | - | - | - | 0% |
| 087 | OPTIMIZACION SISTEMA DE TRATAMIENTO FASE 5 | 7.531.039.553 | - | - | - | - | 0% |
| 088 | OPTIM Y MEJ TRATAMIENTO PRIMARIO PTAR CAÑAVERALEJO | 27.424.000.000 | - | - | - | - | 0% |