



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN**



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2016415110038521

Fecha: 14-10-2016

TRD: 4151.1.10.1.853.003852

Rad. Padre: 2016411101150872

Doctor
ANDRÉS FELIPE MENDEZ LICONA
Subsecretario Comisión de Presupuesto
Concejo Santiago de Cali
Ciudad

ASUNTO: Solicitud de Informes – oficio Radicado con No.2016411101150872

Por medio del presente, la Secretaría de Infraestructura y Valorización da respuesta al siguiente cuestionario del oficio en referencia, solicitado por la Comisión de presupuesto:

1. Informe de Ejecución presupuestal de la vigencia 2016, incluyendo porcentajes de ejecución, proyectos ejecutados (con registro presupuestal), proyectos sin ejecución (explicando la ausencia de actividad), contratación (tipo de contrato, número de contratos por proyecto y valor; descripción de proceso de contratación realizado.

- A) Informe de Ejecución presupuestal de la vigencia 2016, incluyendo porcentajes de ejecución.

Los recursos financieros dispuestos en el Plan Operativo Anual de Inversión POAI 2016, alcanzan la suma de \$315.829.697.480, que corresponden al total del presupuesto de la vigencia 2016. Al 30 de septiembre de este año, se ha ejecutado un 78% del presupuesto programado, avanzando en las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. (Ver Anexo Presupuesto y Ejecución del Gasto e Inversión a Septiembre 30 de 2016).

CUADRO RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2016



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2016415110038521

Fecha: 14-10-2016

TRD: 4151.1.10.1.853.003852

Rad. Padre: 2016411101150872

PRESUPUESTO DISPON FONDO- PROGP	Presupuesto Actual	SALDOS CDP	EJECUCION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEC/PPTO
RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIACION INVERSION 2016	315.829.697.480	33.080.427.232	247.024.125.786	35.725.144.462	78,21%
RECURSOS PROPIOS	102.153.372.164	1.252.553.499	95.447.267.482	5.453.551.183	93,44%
SOBRETASA A LA GASOLINA	96.045.364.081	26.906.993.184	66.455.727.715	2.682.643.182	69,19%
CONTRIBUCION OBRAS PREVIAS	928.550.856	250.000.000	675.550.856	3.000.000	72,75%
CONTRIBUCION VALORIZACION -MEGA	96.151.046.045	652.061.145	68.550.828.854	26.948.156.046	71,29%
CONVENIO EMCALI-MEGA OBRAS	12.009.356.944	0	12.009.356.944	0	100,00%
CONVENIO EMCALI-mantenimiento (07-6	177.159.093	0	167.378.528	9.780.565	94,48%
CONVENIO EMCALI-municipio 0760/14	1.852.238.327	1.852.238.327	0	0	0,00%
CONVENIO EMCALI-municipio 0606/15	635.000.000	635.000.000	0	0	0,00%
CONVENIO EMCALI-municipio 0608/15	235.000.000	235.000.000	0	0	0,00%
CONVENIO EMCALI-municipio 0607/15	212.425.755	0	212.425.755	0	100,00%
CONVENIO EMCALI-Cra 80 fase I y II	105.489.713	0	105.489.713	0	100,00%
S.G.P - LEY 715-01	5.324.594.502	1.296.581.077	3.400.099.939	627.913.486	63,86%
OTROS	100.000	0	0	100.000	0,00%

B) Proyectos ejecutados (con registro presupuestal), contratación (tipo de contrato, número de contratos por proyecto y valor; descripción de proceso de contratación realizado).

Los procesos de Contratación Pública vigentes en el 2016: Licitaciones públicas, Selecciones Abreviadas, Mínimas Cuantías y Concursos de Méritos y su estado a la fecha de corte, tipo de contrato, número de contrato y valor, se encuentran relacionados en los archivos adjuntos en Excel (Informe de Contratación Obra Infraestructura Septiembre 2016, Informe de Contratación Obra Infraestructura 2015 e Informe de Contratos con Registro Presupuestal 2016).

La relación de los procesos de contratación de Personal por Prestación de Servicios para apoyo a la gestión se presenta en los archivos adjuntos en Excel (Relación Contratos Personal de Prestación Servicios I Y II Semestre Corte 30 Septiembre de 2016).

C) Proyectos sin ejecución (explicando la ausencia de actividad):

- Intersecciones a desnivel construidas:

Este año se daría inicio a la ejecución del proyecto "Construcción de Puente



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN**



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2016415110038521

Fecha: 14-10-2016

TRD: 4151.1.10.1.853.003852

Rad. Padre: 2016411101150872

sobre El Rio Lili (Pr116+0776), Vía Cali – Jamundí”. Se traslada su ejecución para la vigencia 2017.

- Puentes vehiculares zona urbana y rural mantenidos:

El proyecto “Estudios y Diseños para la Rehabilitación de 25 Puentes Peatonales y Vehiculares del Municipio de Santiago de Cali” se adjudicó mediante proceso licitatorio No. 4151.CM.07.2016. Se encuentra en etapa de perfeccionamiento de contrato.

- Obras de estabilización y contención en zona urbana y rural construidas:

Se encuentra para trámite de ajuste de actividades en el Banco de Proyectos.

2. Sustentación de la Proyección presupuestal de la Vigencia 2017 (POAI 2017), describiendo que proyectos tienen continuidad, cuales no y las razones de tal decisión. Qué proyectos aumentan el valor de ejecución y cuales disminuyen su monto y las razones. Además indique que proyectos han sido ejecutados por más de 2 años y se ejecutarán en 2017.

La asignación presupuestal preliminar otorgada a la Secretaría de Infraestructura y Valorización para los proyectos de inversión vigencia 2017, acorde al Plan Financiero del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, es de \$153.415.673.404, cuantía que fue distribuida para el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 2016-2019. Algunos proyectos de inversión están direccionados al cumplimiento del 100% de la meta para la vigencia 2017.

En otros proyectos de inversión tales como: Andenes de la red peatonal zona urbana y rural mejorados, Red de ciclo-infraestructura (ciclo-ruta, bici carril, bici-bus) construidas, Vías y andenes en adoquín adecuados con participación ciudadana, se proyecta el cumplimiento parcial de metas conforme a los recursos asignados. Y en proyectos de inversión como: Soluciones peatonales a nivel desde y hacia el centro histórico habilitadas, Corredor de ciclo-infraestructura mejorado, Sistema de gestión de infraestructura vial implementado, Prolongación Avenida Ciudad de Cali desde la carrera 80 hasta la vía a Puerto Tejada construida, no contamos con recursos para su ejecución.

De igual forma es importante aclarar que para la ejecución de los Frentes de trabajo del plan denominado 21 Megaobras, dependemos del recaudo por Contribución de Valorización.

Conforme a lo anterior, la Secretaría de Infraestructura y Valorización presenta un déficit presupuestal de \$159.068.699.022 para poder cumplir con las metas establecidas para la vigencia 2017.



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2016415110038521

Fecha: 14-10-2016

TRD: 4151.1.10.1.853.003852

Rad. Padre: 2016411101150872

A continuación se relacionan los proyectos y su estado:

PLAN DESARROLLO MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 2016-2019						
EJE 2 CALI AMABLE Y SUSTENTABLE						
FECHA DE CORTE DEL INFORME : Septiembre 30 de 2016						
2.1 COMPONENTE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA						
No.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PROYECTO \$ B.P	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR POAI 2017	ESTADO DE PROYECTOS
2.1.1	PROGRAMA MOVILIDAD PEATONAL	2. Soluciones peatonales urbanas y rurales construidas.	18028910	Construcción de soluciones peatonales en el municipio	\$ 265.520.000	Proyecto nuevo
			18028912	Diseños para construcción de soluciones peatonales en Santiago de Cali.		Proyecto nuevo
		3. Soluciones peatonales urbanas y rurales mantenidas.	18028905	Mantenimiento de soluciones peatonales en el municipio Santiago de Cali.	\$ 1.193.810.050	Proyecto nuevo
			18028899	Mantenimiento de puentes comuna 16 Santiago de Cali		Proyecto nuevo
		6. Andenes de la red peatonal zona urbana y rural mejorados	18028900	Rehabilitación de andenes en la comuna 6 de Santiago de Cali.	\$ 403.877.923	Proyecto nuevo
			18028908	Mejoramiento de la red peatonal en zona urbana y rural, Santiago de Cali		Tiene continuidad
2.1.2	PROGRAMA MOVILIDAD EN BICICLETA	7. Red de ciclo-infraestructura (ciclo-ruta, bicicamli, bici-bus) construidas	18028855	Construcción de ciclo rutas en la ciudad de Cali	\$ 2.044.548.290	Tiene continuidad
2.1.3	MOVILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO	9. Corredores Troncales Construidos	18028539	Diseño construcción y operación sistema integrado de transporte masivo Santiago de Cali	\$ 57.097.216.000	Tiene continuidad
2.1.4	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE PRIVADO	10. Intersecciones a desnivel construidas.	18028906	Construcción de intersecciones a desnivel en el municipio Santiago de Cali	\$ 6.882.425.052	Tiene continuidad
			18028871	Construcción pavimento zona rural municipio de Santiago de Cali	\$ 3.905.949.437	Tiene continuidad
		11. Vías y obras de drenaje en zona urbana y rural construidas	18028870	Construcción huellas vehiculares, cunetas y obras de drenaje, corregimiento los andes, Cali, valle del cauca, occidente		Tiene continuidad
			18028867	Construcción huellas vehiculares, cunetas y obras de drenaje, corregimiento de Felidia, Cali, valle del cauca, occidente		Tiene continuidad
			18028851	Construcción huellas vehiculares, grada andén, cunetas y obras de drenaje en los corregimientos, Santiago de Cali.		Tiene continuidad
			18028856	Construcción huellas vehiculares y obras de drenaje corregimientos la Elvira y Golondrinas del municipio Santiago de Cali		Tiene continuidad
			18028845	Construcción huellas vehiculares corregimiento de Pichindé, Santiago de Cali		Tiene continuidad
			18028842	Construcción huellas, caneletas y gradas dispensadoras corregimiento Villacarmelo Santiago de Cali		Tiene continuidad
			18028731	Proyecto pavimentación de vías ciudad de Cali		Tiene continuidad



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2016415110038521


Fecha: 14-10-2016

TRD: 4151.1.10.1.853.003852

Rad. Padre: 2016411101150872

PLAN DESARROLLO MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 2010-2019						
EJE 2 CALI AMABLE Y SUSTENTABLE						
FECHA DE CORTE DEL INFORME : Septiembre 30 de 2016						
2.1	COMPONENTE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA					
No.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PROYECTO S.B.P.	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR POAI 2017	ESTADO DE PROYECTOS
2.1.4	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE PRIVADO	12. Vías zona urbana y rural mejoradas	18028714	Mantenimiento pavimento rígido y flexible vías ciudad de Cali	\$ 24.681.048.952	Tiene continuidad
			18028790	Rehabilitación de vías en la comuna 20 de Cali		Tiene continuidad
			18028829	Mantenimiento malla vial de la comuna 11 Santiago de Cali		Tiene continuidad
			18028832	Mantenimiento de veredas vías en la comuna 12 de Santiago de Cali		Tiene continuidad
			18028862	Mantenimiento de la malla vial en la comuna 13 Cali, valle del caucho, occidente		Tiene continuidad
			18028863	Mantenimiento de vías comuna 15, municipio Santiago de Cali		Tiene continuidad
			18028877	Rehabilitación de pavimento, vía la Paz sector Mónaco - la Estrella, corregimiento Los Andes, municipio Santiago de Cali		Tiene continuidad
			18028897	Mantenimiento vial en la comuna 14 Santiago de Cali		Proyecto nuevo
			18028898	Mantenimiento malla vial comuna 16 Santiago de Cali		Proyecto nuevo
			18028902	Mantenimiento de vías en la comuna 1, Santiago de Cali		Proyecto nuevo
		13. Puentes vehiculares zona urbana y rural mantenidos	18028911	Mantenimiento de puentes vehiculares en el municipio Santiago de Cali	\$ 1.177.149.502	Proyecto nuevo
			18028913	Diseños para mantenimiento de puentes vehiculares en Santiago de Cali		Proyecto nuevo
		14. Obras de estabilización y contención en zona urbana y rural construidas	18028850	Construcción muros de contención varlos corregimientos Santiago de Cali	\$ 585.904.445	Tiene continuidad
			18028903	Construcción muros de contención en la ciudad de Santiago de Cali		Proyecto nuevo
		15. Mantenimiento rutinario de vías rurales realizado con participación ciudadana.	18028904	Mantenimiento rutinario de vías rurales realizado con participación ciudadana en Santiago de Cali	\$ 1.366.333.200	Tiene continuidad
		16. Frentes de trabajo de las 21 Megaeobras	18028720	Estudios diseños, construcción obras sistema de Valorización por beneficio general Santiago de Cali.	\$ 48.999.929.000	Tiene continuidad
2.2	COMPONENTE ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INTEGRACIÓN REGIONAL					
2.2.2	PROGRAMA CIUDAD REGIÓN	18. Corredor Verde construido	18028879	Construcción del corredor verde en el municipio de Santiago de Cali	\$ 975.100.000	Tiene continuidad
		19. Prolongación Avenida Ciudad de Cali entre la carrera 80, hasta la vía a Puerto Tejada construida (incluyen construcción puente sobre el río)	18028895	Estudios y diseños Infraestructura vial avenida Ciudad de Cali entre carreras 80 y 124, Santiago de Cali	\$ 450.000.000	Tiene continuidad
2.3.1	PROGRAMA CONSTRUYENDO ENTORNOS PARA LA VIDA	20. Vías y andenes en adoquín adecuados con participación ciudadana	18028901	Adecuación de infraestructura vial y peatonal con adoquines en el municipio de Santiago de Cali	\$ 1.586.261.553	Tiene continuidad
2.6	COMPONENTE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES					
2.5.4	PLAN JARILLÓN CALI	21. Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable por inundaciones representados en zonas urbanas y rurales	18028883	Apoyo en la recuperación de áreas afectadas por ocupaciones ilegales en el municipio de Santiago de Cali	\$ 1.800.000.000	Tiene continuidad
TOTAL					\$ 153.416.673.404	

Atentamente


GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
Secretario de Infraestructura y Valorización

Proyectó y Elaboró: Carmen Stella Caycedo - Diana Calderón - Contratistas
Revisó: Ing. Constanza Moreno- Contratista

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 12 Teléfono: 6607703 Fax 8818321
www.cali.gov.co